

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月15日

計画の名称	茨城県における総合的な土砂災害対策の推進(防災・安全)(重点)												
計画の期間	平成28年度 ~ 平成31年度 (4年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	茨城県												
計画の目標	茨城県における土砂災害対策において、社会資本整備重点計画に沿った、砂防関係施設の戦略的な維持管理・更新及び、激甚化する土砂災害に対するリスクの低減を行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	970	A	970	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28		H31
1	長寿命化計画を砂防関係事業ごとに策定する。 長寿命化計画を策定する砂防関係事業数	0事業	事業	3事業
2	工事に着手している、砂防設備等の緊急改築事業箇所において、概成させる。 工事に着手している砂防設備等の緊急改築事業の内、概成した箇所数	0箇所	箇所	1箇所
3	事業に着手している、要配慮者利用施設を保全対象としている箇所において、工事に着手する。 事業に着手している要配慮者利用施設を保全対象としている箇所の内、工事に着手する箇所数	0箇所	箇所	2箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-001	砂防	一般	茨城県	直接	茨城県	通常砂防	-	通常砂防事業 中嶋入沢	砂防堰堤工、溪流保全工	常陸大宮市						120		-
	A04-002	砂防	一般	茨城県	直接	茨城県	通常砂防	-	通常砂防事業 諏訪ノ入沢	砂防堰堤工	大子町						90	4.17	-
											小計						210		
その他総合的な治水事業	A08-003	総合治水	一般	茨城県	直接	茨城県	砂防等	-	久慈川圏域総合流域防災事業	緊急改築	日立市 外						435		策定済
											小計						435		
砂防事業	A04-004	砂防	一般	茨城県	直接	茨城県	通常砂防	-	通常砂防事業 大栗沢	砂防堰堤工、溪流保全工	常陸大宮市						191		-
											小計						191		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	A08-005	総合治水	一般	茨城県	直接	茨城県	砂防等	-	那珂川圏域総合流域防災事業	緊急改築	水戸市 外						39		策定済
	A08-006	総合治水	一般	茨城県	直接	茨城県	砂防等	-	霞ヶ浦圏域総合流域防災事業	緊急改築	土浦市 外						67		策定済
	A08-007	総合治水	一般	茨城県	直接	茨城県	砂防等	-	小貝川圏域総合流域防災事業	緊急改築	つくば市 外						26		策定済
	A08-008	総合治水	一般	茨城県	直接	茨城県	砂防等	-	利根川圏域総合流域防災事業	緊急改築	取手市 外						2		策定済
											小計						134		
											合計						970		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 茨城県土木部河川課で実施	事後評価の実施時期 令和5年3月
	公表の方法 茨城県のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長寿命化計画を砂防関係事業3事業ごとに策定することができた。</li> <li>・工事に着手している、砂防設備等の緊急改築事業1箇所において、事業を概成することができた。</li> <li>・事業に着手している、要配慮者利用施設を保全対象としている2箇所において、工事に着手することができた。</li> </ul>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・引続き防災・安全交付金を活用し、計画的に土砂災害危険箇所における土砂災害対策等を実施することにより、災害に強い県土を作るとともに、安心安全な県民生活の確保を図りたい。</li> </ul>	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	3事業	目標値を達成。
	最終実績値	3事業	
2	最終目標値	1箇所	目標値を達成。
	最終実績値	1箇所	
3	最終目標値	2箇所	目標値を達成。
	最終実績値	2箇所	